Zamość, dnia 6 listopada 2026 r.

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia polegającego na dostawie, montażu i uruchomieniu wyposażenia technicznego serwerowni (zasilanie gwarantowane, klimatyzacja techniczna, monitoring parametrów środowiskowych, kontrola dostępu oraz sygnalizacja pożaru)

Część 1 zamówienia: Wyposażenie techniczne serwerowni

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, w związku z przygotowaniem postępowania w ramach projektu pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”, Miasto Zamość zaprasza do przedstawienia informacji dotyczących szacunkowych kosztów dostawy, montażu, konfiguracji i uruchomienia wyposażenia technicznego serwerowni w budynku głównym Książnicy Zamojskiej oraz w pomieszczeniu technicznym filii nr 6, z podaniem ceny netto i brutto.

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w 9 częściach. Niniejsze zapytanie dotyczy wyłącznie Części 1; pozostałe części są przedmiotem odrębnych zapytań. Wykonawca może przedstawić wycenę dla dowolnej liczby części.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanego przedmiotu zamówienia.

1. ZAMAWIAJĄCY

a) **Zamawiający:** Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP 922-269-74-72, REGON 950368747;

b) **Główne miejsce realizacji projektu i odbiorca przedmiotu zamówienia:** Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia technicznego serwerowni (zasilanie gwarantowane, klimatyzacja techniczna, monitoring parametrów środowiskowych, kontrola dostępu oraz sygnalizacja pożaru).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) **Zasilacze awaryjne (UPS) o mocy min. 6 kVA – 2 kpl**

- wykonanie do montażu w szafie rack, praca w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją, wejście jednofazowe;

- czas podtrzymania min. 10 minut przy obciążeniu 50% mocy znamionowej, wymiana baterii bez przerywania pracy urządzenia;
- montaż wraz z zewnętrznymi układami obejściowymi, rozbudową lub modernizacją tablic elektrycznych oraz okablowaniem zasilającym i sterującym (w tym wyłączenie awaryjne);
- lokalizacje: budynek główny (ul. Kamienna 20) oraz filia nr 6 (ul. Prusa 2a); gwarancja min. 60 miesięcy z naprawą lub wymianą w miejscu instalacji.

b) **Zasilacz awaryjny (UPS) o mocy min. 20 kVA – 1 kpl**

- moc znamionowa min. 20 kVA / 20 kW, praca w trybie TRUE ON-LINE z podwójną konwersją, obudowa wolnostojąca;
- gwarancja min. 60 miesięcy z naprawą lub wymianą w miejscu instalacji oraz nieodpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji.

c) **Klimatyzacja techniczna serwerowni – 2 kpl**

- całoroczne chłodzenie serwerowni w budynku głównym (ok. 15 m²) oraz pomieszczenia technicznego filii (ok. 10 m²), niezależne układy typu split lub równoważne, temperatura w pomieszczeniu 18–22°C;
- funkcja grzania, jeżeli występuje, trwale zablokowana w konfiguracji; nadmuch chłodnego powietrza na front szaf rack;
- konstrukcje wsporcze jednostek zewnętrznych, przepusty w przegrodach budowlanych, zasilanie i zabezpieczenie instalacji;
- gwarancja min. 60 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami (min. 2 razy w roku).

d) **System monitoringu parametrów środowiskowych – 1 kpl**

- kontroler systemowy w obudowie rack 19” z modułem LTE/GPS (karta SIM po stronie Zamawiającego), automatyczne powiadomienia SMS i e-mail, dwa progi alarmowe dla każdego pomiaru;
- czujnik zalania wodą z sondą – 1 kpl.; czujniki temperatury, wilgotności i dymu – 2 szt.

e) **System kontroli dostępu – 2 kpl**

- kontroler dostępu rejestrujący wejścia, terminal, oprogramowanie oraz zasilacz buforowy; komplet w serwerowni budynku głównego i w pomieszczeniu technicznym filii nr 6;
- wymiana drzwi do serwerowni (dotyczy wyłącznie budynku głównego).

f) **Centrala sygnalizacji pożaru wraz z elementami towarzyszącymi – 1 kpl**

- centrala modułowa z adresowalną pętlą dozorową, identyfikacja miejsca pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki, sterowanie bramami pożarowymi i klapami oddymiającymi, przekazywanie informacji do stacji monitoringu;
- wymiana czujek wraz z dostawą centrali; sygnalizatory akustyczno-optyczne – min. 9 szt.; zasilacze urządzeń przeciwpożarowych – min. 5 szt.; puszki instalacyjne – min. 12 szt.; gniazda czujek – min. 12 szt. oraz 6 wielopaków (po 25 szt.).

3. WYMAGANIA OGÓLNE I WARUNKI REALIZACJI

a) sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z oficjalnej dystrybucji na rynek Unii Europejskiej, kompletny i gotowy do pracy po uruchomieniu;

b) cena powinna obejmować dostawę, montaż, konfigurację, uruchomienie, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz dokumentację powykonawczą;

c) prace instalacyjne wykonują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (m.in. w zakresie instalacji elektrycznych oraz urządzeń chłodniczych zawierających substancje kontrolowane);

d) przed przygotowaniem wyceny zaleca się wizję lokalną w obu lokalizacjach (termin do uzgodnienia z osobą wskazaną w pkt 7);

e) miejsce realizacji: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość (budynek główny) oraz Filia nr 6, ul. Bolesława Prusa 2a, 22-400 Zamość;

f) szczegółowe minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne zawiera Załącznik nr 2 (wyciąg z Opisu Przedmiotu Zamówienia); wymagania te mają charakter roboczy i mogą ulec zmianie w dokumentacji postępowania.

4. ELEMENTY WYCENY

W wycenie Wykonawca powinien zawrzeć:

a) nazwę i adres Wykonawcy oraz dane osoby do kontaktu;

b) oferowane rozwiązanie (producenta, model lub nazwę produktu) dla każdej pozycji;

c) cenę jednostkową w zł netto, stawkę podatku VAT oraz cenę całościową w zł (netto i brutto) dla każdej pozycji i łącznie;

d) czas niezbędny do zrealizowania zamówienia oraz warunki gwarancji i wsparcia;

e) okres ważności wyceny.

Prosimy o wskazanie czasu niezbędnego do zrealizowania zamówienia oraz oferowanego okresu gwarancji dla poszczególnych pozycji. Wzór formularza wyceny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

5. FORMA SKŁADANIA WYCENY

Wycenę należy złożyć drogą e-mailową na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 zapytania na adres: rozwoj@zamosc.pl

6. TERMIN SKŁADANIA WYCENY

13 listopada 2026 r.

7. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Marcin Grabski – marcingrabski@zamosc.pl

8. ZAŁĄCZNIKI

a) Załącznik nr 1 – Formularz wyceny;

b) Załącznik nr 2 – Szczegółowe wymagania dla Części 1 (wyciąg z Opisu Przedmiotu Zamówienia).

Tomasz Kossowski

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Kossowski
Data: 2026.11.06 11:02:27 +01'00'